DEPARTEMENT DU RHONE

ARRONDISSEMENT
de LYON

CANTON
de VAULX-EN-VELIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PRÉFECTURE du RHÔNE
- 4 NOV. 2014
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES DECENTRALISÉES 3

Séance du 30 octobre 2014

Compte rendu affiché le **05 novembre 2014**

Date de convocation du Conseil municipal le **24 octobre 2014**

Nombre de membres		
Art. 2121-2 du CGCT	En Exercice	Qui ont pris part à la délibération
43	43	31

Objet :

14.10.0160
Avenant n°1 - GS CURIE Maternelle - Travaux de rénovation - Création de classes. Lot 1 Second Oeuvre - Titulaire du marché : SEPT

Président : **Madame Hélène GEOFFROY, Maire**

Secrétaire élu : **Madame Myriam MOSTEFAOUI**

Membres présents à la séance :

Hélène GEOFFROY, Pierre DUSSURGEY, Morad AGGOUN, Christine BERTIN, Stéphane GOMEZ, Muriel LECERF, Fatma FARTAS, Ahmed CHEKHAB, Eliane DA COSTA, Kaoutar DAHOUM, Matthieu FISCHER, Nadia LAKEHAL, David TOUNKARA, Pierre BARNEOUD, Josette PRALY, Jean-Michel DIDION, Régis DUVERT, Jacques ARCHER, Yvette JANIN, Eliane BADIOU, Nassima KAOUAH, Stéphane BERTIN, Antoinette ATTO, Marie-Emmanuelle SYRE, Christine JACOB, Mourad BEN DRISS, Myriam MOSTEFAOUI.

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Armand MENZIKIAN à Stéphane GOMEZ, Yvan MARGUE à Christine BERTIN, Oscar ARAZ à Myriam MOSTEFAOUI, Virginie COMTE à Stéphane BERTIN.

Membres absents excusés : **Saïd YAHIAOUI, Bernard GENIN, Philippe ZITTOUN, Nordine GASMI, Sophie CHARRIER, Dorra HANNACHI, Nawelle CHHIB, Christiane PERRET-FEIBEL, Charazede GAHROURI, Philippe MOINE, Sacha FORCA, Patrick MANDOLINO**

RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre des travaux de rénovation en vue de la création de classes au GS CURIE Maternelle, 4 lots ont été attribués, par la voie de marchés à procédure adaptée :

- lot 1 : second œuvre,
- lot 2 : électricité,
- lot 3 : plomberie, ventilation,
- lot 4 : plomberie.

En cours de réalisation du chantier, des travaux supplémentaires sont apparus :

- dans la BCD (bibliothèque centre documentaire) transformée en salle de classe, lors de la dépose des éclairages, un défaut d'isolation a été constaté sur la dalle du plafond ; nous proposons de refaire une isolation et de remplacer le faux-plafond,
- dans la salle du RASED, transformée en salle de classe, la dépose des éléments fixés au mur rend nécessaire la remise en peinture.

Pour prendre en compte les travaux complémentaires, tout projet d'avenant au marché de travaux entraînant une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 %, est soumis préalablement à la commission MAPA, avant d'être adopté par délibération du conseil municipal. Ce projet d'avenant a été présenté en commission MAPA le 24 septembre 2014.

La délibération actuelle concerne le lot 1, pour lequel un avenant de 10,82 % est nécessaire pour prendre en compte ces imprévus :

Lot 1	Montant initial du marché	Montant avenants antérieurs	Montant avenant présenté	Montant total du marché
€ HT	21 422,35 €	0,00 €	2 317,00 €	23 739,35 €
€ TTC	25 706,82 €	0,00 €	2 780,40 €	28 487,22 €

L'augmentation globale par voie d'avenant des marchés s'élève à 2 317,00 € HT soit une évolution par avenant de 5,24 % du montant initial des marchés de travaux.

Vous retrouverez en annexe un tableau récapitulant l'ensemble des marchés de travaux sur cette opération.

En conséquence, je vous propose :

➢ D'approuver le rapport présenté ;

➢ D'autoriser Madame la Maire à signer les avenants aux marchés de travaux ;

➢ De dire que les crédits sont inscrits au budget d'investissement.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l'unanimité,

- Approuve le rapport présenté ;
- Autorise Madame la Maire à signer les avenants aux marchés de travaux ;
- Dit que les crédits sont inscrits au budget d'investissement.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme
Mme la Députée - Maire

Hélène GEOFFROY

MAIRIE de VAULX-EN-VELIN (Rhône)

VILLE DE VAULX-EN-VELIN

Document annexé à la délibération du 30 octobre 2014

Marchés de travaux – Objet : GS CURIE MATERNELLE - Travaux de rénovation - Création de classes

I - Marchés et avenants

N° lot	Dénomination du lot	Entreprise	Montant marchés HT situation initiale	Avenants antérieurs	%	montant marchés + avenants antérieurs	Avenant proposé	Total avenants cumulés	% cumulé	Total marché avec avenants HT	TTC (TVA 20,0%)
1	Second œuvre	SEPT	21 422,35 €	- €	0,00%	21 422,35 €	2 317,00 €	2 317,00 €	10,82%	23 739,35 €	28 487,22 €
2	Electricité	UNISELEC	6 500,00 €	- €	0,00%	6 500,00 €	- €	- €	0,00%	6 500,00 €	7 800,00 €
3	Plomberie, ventilation	VTS PLOMBERIE	11 001,00 €	- €	0,00%	11 001,00 €	- €	- €	0,00%	11 001,00 €	13 201,20 €
4	Serrurerie	DB VERRE	5 279,45 €	- €	0,00%	5 279,45 €	- €	- €	0,00%	5 279,45 €	6 335,34 €
TOTAL			44 202,80 €	- €	0,00%	44 202,80 €	2 317,00 €	2 317,00 €	5,24%	46 519,80 €	55 823,76 €